

# 抚松县福松堂特产有限公司 建设项目验收意见

2020年12月25日，抚松县福松堂特产有限公司组织相关人员对抚松县福松堂特产有限公司项目进行竣工环境保护验收监测报告审查，参加的单位有环评单位、验收监测单位、环保治理设施设计施工单位，会议聘请1名专家（名单附后），验收组经查阅材料，并经过听取汇报、咨询和认真讨论，形成验收意见如下：

## 一、工程建设基本情况

1、项目名称：抚松县福松堂特产有限公司建设项目

2、建设性质：新建

3、建设地点：本项目位于白山市抚松县万良镇万兴村，厂区北侧为抚松丰泽农业种植开发有限公司，南侧紧邻万兴村居民，西侧隔公路为万兴村居民，东侧为万良河，与万良河相距10m。

4、总投资及资金来源

本项目总投资300万元，其中环保投资5.3万元，资金全部由建设单位自筹解决。

5. 占地面积及占地性质

本项目总占地面积4034m<sup>2</sup>，建筑面积3257.42m<sup>2</sup>。

6、建设内容

本项目总占地面积 4034m<sup>2</sup>，建筑面积 3257.42m<sup>2</sup>。包括办公楼、烘干室、冷库、刷参间、库房及锅炉房等。

## 7、环评审批情况

抚松县福松堂特产有限公司项目于 2016 年 11 月委托唐山赛特尔环境技术有限公司编制完成了《抚松县福松堂特产有限公司建设项目环境影响现状评价报告表》，并于 2016 年 11 月 15 日通过抚松县环境保护局审批。

## 8、验收范围

本次竣工环境保护验收范围为厂区全部配套的环保设施，包括锅炉烟气、废水、噪声、固体废物等。

## 二、环境保护设施建设情况

### 1、废水

该项目废水主要为生活污水和生产废水，生活废水排入厂内防渗储池，生产废水排入厂内自建防渗循环沉淀池。生活废水清运至抚松县净源污水处理有限公司处理，处理达标后排放。

### 2、废气

#### (1) 锅炉烟气

本项目生产用热主要由 2t/h 蒸汽锅炉供给，年燃油量 30t，锅炉废气主要污染物为烟气中的烟尘、SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>、烟气黑度。

### 3、噪声

本项目噪声源主要为刷参机、锅炉鼓、引风机等，企业选用低噪设备，并对产噪设备进行了基础减振，合理进行了厂区平面布置，并将热风炉及刷参机均设置在混凝土结构厂房内。

#### 4、固体废物

本项目产生的固体废物主要有生活垃圾及废包装材料。其中生活垃圾集中堆放，定期运至指定垃圾堆放点；废包装材料集中堆放，定期卖与废品回收站。沉淀池污泥用于堆肥。

### 三、验收调查监测内容

#### 1、废水

验收监测期间，该项目废水中主要污染物为 COD、SS、 $\text{NH}_3\text{-N}$ 、 $\text{BOD}_5$ 、PH，监测结果均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。

#### 2、废气

验收监测期间，该项目锅炉排放烟尘浓度、氮氧化物浓度、 $\text{SO}_2$ 浓度和烟气黑度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表 2 标准要求。

#### 3、噪声

验收监测期间，该项目厂界四周昼、夜间厂界噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 1 类区，4 类标准限值要求。

#### 4、固体废物

本项目产生的固体废物主要有生活垃圾及废包装材料。其中生活垃圾集中堆放，定期清运至垃圾堆放点。废包装材料集中堆放，定期卖与废品回收站。沉淀池污泥用于堆肥。

## 五、验收结论


抚松县福松堂特产有限公司建设项目基本落实了《抚松县福松堂特产有限公司建设项目环境影响现状评价报告表》及其批复提出的各项环境保护措施及风险防范措施。项目在建设过程中执行了各项环境保护规章制度，较好的落实了“三同时”制度，基本落实了规定的各项污染防治措施，污染物达到排放要求。按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，抚松县福松堂特产有限公司建设项目符合建设项目竣工环境保护验收条件，通过竣工环境保护验收。

## 六、后续要求

1、项目运营单位要进一步加强环保设施的运行管理，保证其长期有效运行，发现问题及时查找原因，排除故障，保证各类污染物达标排放。

2、认真贯彻落实已制定环保措施。

验收专家签字：



日期：        年    月    日

七、验收组人员信息

抚松县福松堂特产有限公司建设项目竣工环境保护验收组签到簿

时间： 年 月 日 地点：抚松县福松堂特产有限公司

验收组		姓名	单位	职务或职称	联系方式
成员	组长	蒋凤象	抚松县福松堂特产有限公司	法人	18843971789
	专家	于亮	吉林省生态环境监测中心	正高	13008014928
	专家				
	专家				
	建设单位	蒋凤象	抚松县福松堂特产有限公司	法人	18843971789
	环评单位	李慧萍	唐山赛特尔环境技术有限公司		
	主体施工单位				
	环保设施施工单位				
	设计单位				
监测单位	刘岩	吉林省金辉检验检测技术服务有限公司	经理	15943930156	